

契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立霞ヶ丘競技場ラグビー場グラウンド芝生張替工事
工 事 場 所	東京都港区北青山二丁目8番35号
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	長谷川体育施設株式会社 東京営業所
契約の相手方の住所	東京都世田谷区太子堂一丁目4番21号
当初契約年月日	平成29年1月17日
契約変更年月日	平成29年2月6日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	ラグビー場敷地 4,002 m ² から 6,068 m ² に範囲を拡大して張替を実施する。
工 期	平成29年1月18日から平成29年2月22日まで
変更前の契約金額	28,080,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 14,364,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,444,000円(税込み)
変 更 理 由	工事契約後に現場調査をしたところ、設計当初の状況からさらに芝生の裸地化が進行し、張替範囲の周囲にまで及び、全体のグラウンドコンディションに差が出ることから、本工事工期限内で芝生の張替を拡大して実施することとなった。