

(第2回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	国立霞ヶ丘陸上競技場等とりこわし工事（北工区）
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町10番1号他
工 事 種 別	建設工事
契約の相手方名称	株式会社フジムラ
契約の相手方の住所	東京都江戸川区江戸川五丁目20番77号
当初契約年月日	平成26年12月19日
契約変更年月日	平成27年10月22日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	①杭の撤去方法の変更、②伐根の数量変更、③流動化処理の変更、④玉石、砂撤去及び処分の追加による変更 等
工 期	平成26年12月22日から平成27年10月23日まで
変更前の契約金額	1,672,920,000円(税込み)
変 更 金 額	+73,440,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,746,360,000円(税込み)
変 更 理 由	①地耐力の低下を招く恐れがあるため、②数量の増加、③数量の減、④フィールド下に玉石、砂の層が見つかったため 等