

(第2回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事
工 事 場 所	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 東京都新宿区霞ヶ丘町
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	大成建設株式会社東京支店
契約の相手方の住所	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
当初契約年月日	平成26年8月21日
契約変更年月日	平成28年2月5日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	予期せぬ埋設管が多数存在したことから、道路封鎖をして工事することが必要となった。このため、行政協議により信号機撤去・移設、大型車両ルート変更に伴う交通誘導員の配置が必要となった。
工 期	平成26年8月22日から平成28年6月30日まで
変更前の契約金額	972,000,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 168,480,000円(税込み)
変更後の契約金額	1,140,480,000円(税込み)
変 更 理 由	現地試掘の結果、設計図書に記載されていない予期せぬ埋設物が多数存在することが判明し、対策工事や設計修正が必要となった。