

(第8回) 契約変更の内容

業 務 の 名 称	旧国立競技場敷地下水管の迂回路設計等の業務委託
業 務 場 所	東京都港区北青山二丁目8番35号
業 務 区 分	土木（設計）
契約の相手方名称	株式会社アスコ大東
契約の相手方の住所	大阪府大阪府中央区南本町三丁目6番14号
当初契約年月日	平成28年5月12日
契約変更年月日	平成30年7月30日
業 務 概 要 (変更した内容について記載する)	履行期間及び契約金額の変更
期 間 (自)	平成28年5月13日
期 間 (至)	平成30年10月31日まで ただし、下水流量計算書及び下水管検討書は平成28年5月31日まで、土木設計図一式及び土木工事積算数量算出書（数量内訳書）の提出は平成29年9月29日まで、土木工事積算数量算出書（数量内訳書）以外の土木積算に係る成果物の提出は平成29年11月20日まで、発注図書修正に係る土木設計図一式及び土木工事積算数量算出書（数量内訳書）の提出は平成30年8月2日まで、発注図書修正に係る土木工事積算数量算出書（数量内訳書）以外の土木積算に係る成果物の提出は平成30年8月20日までとする。
変更前の契約金額	26,114,400円（税込み）
変 更 金 額	+2,484,000円（税込み）
変更後の契約金額	28,598,400円（税込み）
変 更 理 由	移管下水道布設予定位置で実施した地中障害物調査（別途業務）の結果、地中障害物は確認されたものの、移管下水道整備工事に大きな支障はないことが確認されたため、工事再発注を行うことになった。 そのため、工事再発注のための発注図書及び積算の修正、設計及び工事に係る関係機関協議と協議資料作成を追加し、併せて当該業務履行期間の延期を行うもの。