

(第1回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	下水道千駄ヶ谷幹線敷設工事
工 事 場 所	東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目 東京都新宿区霞ヶ丘町
工 事 種 別	土木一式工事
契約の相手方名称	大成建設株式会社東京支店
契約の相手方の住所	東京都新宿区西新宿六丁目8番1号
当初契約年月日	平成26年8月21日
契約変更年月日	平成27年9月28日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	完成期限を、平成27年9月30日までから平成28年6月30日までに変更する。
工 期	平成26年8月22日から平成28年6月30日まで
変更前の契約金額	972,000,000円(税込み)
変 更 金 額	+ (-) 0円(税込み)
変更後の契約金額	972,000,000円(税込み)
変 更 理 由	都道418号(外苑西通り) 観音橋交差点部における現地試掘の結果、設計図書と異なることが判明したことから、協議・対応が必要であるため。