

(第2回) 契約変更の内容

工 事 の 名 称	日本青年館等とりこわし工事
工 事 場 所	東京都新宿区霞ヶ丘町7番1号(日本青年館) 東京都新宿区霞ヶ丘町16番8号(西テニス場クラブハウス)
工 事 種 別	建築工事
契約の相手方名称	田中建設工業株式会社
契約の相手方の住所	東京都港区新橋四丁目24番11号
当初契約年月日	平成27年2月19日
契約変更年月日	平成27年9月30日
工 事 概 要 (変更した内容について記載する)	工期の延長(日本青年館部分:平成27年9月30日から平成27年12月25日まで)
工 期	平成27年2月20日から平成27年12月25日まで
変更前の契約金額	907,200,000円(税込み)
変 更 金 額	+(-) 0円(税込み)
変更後の契約金額	907,200,000円(税込み)
変 更 理 由	日本青年館のテナント最終退去日の遅延に伴う一部工事着工時期の遅れ、契約図書に記載のないアスベスト材の発生により工期が遅れることとなった。