

新国立競技場整備事業の進捗に伴う整備コストの変動について

整備計画等における「整備コスト」(億円程度)

設計・監理等	40
工事費(スタジアム本体・周辺整備)	1,550
うち本体工事等	1,528
うち先行実施する関連工事	22
合計	1,590

「整備コスト」の変動状況(令和元年11月時点:億円程度)

設計・監理等	40
工事費(スタジアム本体・周辺整備)	1,506
うち本体工事等	1,490 (技術提案による減【△38】)
うちデッキ形状の見直し及びびトラック 舗装の整備区分の変更による減	△6 (第4回変更契約で減額)
うち先行実施する関連工事	22
合計	1,546 【△44】

※ 賃金・物価変動の場合や消費税率10%が適用される場合は、適切に反映。

(賃金・物価変動の場合は、公共工事標準請負契約約款第25条(スライド条項)に準じる。)

- 賃金・物価変動による増額請求 (第5回変更契約にて対応) +20
- 賃金・物価変動による増額請求② 及び増額に対する消費税率10%適用 (第8回変更契約にて対応) +1

今後の変動見込み(概算額:億円程度)

- デッキ形状の見直しに伴う地表公園の整備(大会後) +2